

Отчет об исполнении инвестиционной программы на 2019 год, млн. рублей с НДС
(представляется ежегодно)



Утверждаю
директор МУП "ЧГКЭС"
Шангараев Д.И.

(подпись)
02 марта 2020 года
М.П.

№ №	Наименование объекта	Остаток стоимости на начало года *	Объем финансирования [отчетный год]		Освоено (закрыто актами выпол- ненных работ) млн. рублей	Введено (оформ- лено актами ввода в эксплуа- тацию) млн. рублей	Осталось профинан- сировать по резуль- татам отчетного периода *	Отклонение ***				Причины отклонений
			план **	факт ***				млн. рублей	%	в том числе за счет		
										уточнения стоимости по резуль- татам утверж- денной ПсД	уточнения стоимости по резуль- татам закупоч- ных процедур	
	ВСЕГО,	8,01	8,01	8,46	8,46	8,46	0,00	-0,45	-5,65	-	-	-
1	Техническое перевоору- жение и реконструкция	8,01	8,01	8,46	8,46	8,46	0,00	-0,45	-5,65	-	-	-
1.1	Энергосбережение и повышение энергетиче- ской эффективности	8,01	8,01	8,46	8,46	8,46	0,00	-0,45	-5,65	-	-	-
1	Реконструкция ВЛ 0,4 кВ от ТП №16 с заменой неизолированных проводов на СИП, г. Чернушка	5,91	5,91	6,76	6,76	6,76	0,00	-0,86	-14,50	-	-	Фактические затраты больше плановых в связи с подорожанием цен на материалы используемых при реконструкции
2	Межевание земельных участков под объектами электросетевого хозяйства	0,60	0,60	0,57	0,57	0,57	0,00	0,03	4,33	-	-	Фактические расходы меньше плановых в связи с понижением максимальной цены на торгах и уменьшением фактического объема выполненных работ
3	Установление охранных зон на отмежеванные объекты электросетевого хозяйства	1,50	1,50	1,12	1,12	1,12	0,00	0,38	25,20	-	-	Фактические расходы меньше плановых в связи с понижением максимальной цены на торгах и уменьшением фактического объема выполненных работ
1.2	Создание систем противоаварийной и режимной автоматики											
1	Объект 1											
2	Объект 2											
...												
1.3	Создание систем телемеханики и связи											
1	Объект 1											
2	Объект 2											
...												
1.4	Установка устройств регулирования напряжения и компенсации реактивной мощности											
1	Объект 1											
2	Объект 2											
...												
2	Новое строительство											
2.1	Энергосбережение и повышение энергетиче- ской эффективности											
1	Объект 1											
2	Объект 2											
...												
2.2	Прочее новое строительство											
	Справочно:											
	Оплата процентов за привлеченные кредитные ресурсы											
1	Объект 1											
2	Объект 2											
...												

* В ценах отчетного года.

** План, согласно утвержденной инвестиционной программе.

*** Накопленным итогом за год.

Примечание: для сетевых объектов с разделением объектов на ПС, ВЛ и КЛ.