

Отчет об исполнении инвестиционной программы на 2020 год, млн. рублей с НДС
(представляется ежегодно)

Утверждаю
директор МУП "ЧКЭС"
Шангарев Д.И.
(подпись)
" 23 " марта 2021 года
МУП "ЧКЭС"
КОМУНАЛЬНО-ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СЛУЖБЫ

№ №	Наименование объекта	Остаток стоимости на начало года *	Объем финансирования [отчетный год]		Освоено (закрыто актами выполненными работ) млн. рублей	Введено (оформлено актами ввода в эксплуатацию) млн. рублей	Осталось профинансировать по результатам отчетного периода *	Отклонение ***				Причины отклонений
			план **	факт ***				млн. рублей	%	в том числе за счет	уточнения стоимости по результатам утвержденной ПСД	
	ВСЕГО,	6,63	6,63	6,71	6,71	6,71	0,00	-0,07	-1,10	-	-	В связи с тем, что организация подрядчик работает без НДС
1	Техническое перевооружение и реконструкция	6,63	6,63	6,71	6,71	6,71	0,00	-0,07	-1,10	-	-	-
1.1	Энергосбережение и повышение энергетической эффективности	6,63	6,63	6,71	6,71	6,71	0,00	-0,07	-1,10	-	-	-
3	Реконструкция ВЛ 10 кВ фид.№1-10 кВ ПС «Тяговая» участок от ТП№112 до ТП№43, ТП№44, г. Чернушка, ул. Свердлова, ул. О. Кошевого, ул. Попова	0,76	0,76	0,76	0,76	0,76	0,00	0,00	-0,05			Фактические затраты больше плановых в связи с подорожанием цен на материалы используемых при реконструкции
4	Реконструкция ВЛ 0,4 кВ фид.№4-0,4 кВ от ТП№44, г. Чернушка, ул. Железнодорожная, ул. Луговая	1,32	1,32	1,39	1,39	1,39	0,00	-0,07	-4,99			Фактические затраты больше плановых в связи с подорожанием цен на материалы используемых при реконструкции
5	Реконструкция ВЛ 10 кВ фид.№8-10 кВ ПС «Чернушка» участок от ТП№103 до ТП№111, реконструкция ВЛ 0,4 кВ фид.№6-0,4 кВ от ТП№111, г. Чернушка, ул. Лаптева	0,72	0,72	0,74	0,74	0,74	0,00	-0,02	-2,35			Фактические затраты больше плановых в связи с подорожанием цен на материалы используемых при реконструкции
6	Реконструкция ВЛ 0,4 кВ фид.№1-0,4 кВ от ТП№39, г. Чернушка, ул. Инженерная	0,57	0,57	0,64	0,64	0,64	0,00	-0,07	-12,04			Фактические затраты больше плановых в связи с подорожанием цен на материалы используемых при реконструкции
7	Реконструкция ТП№9 (замена силового трансформатора ТМ-250 кВА на ТМГ-400 кВА), г. Чернушка, ул. Тельмана	0,32	0,32	0,33	0,33	0,33	0,00	-0,01	-3,37			Фактические затраты больше плановых в связи с подорожанием цен на материалы используемых при реконструкции
8	Реконструкция ТП№17 (замена силового трансформатора ТМ-250 кВА на ТМГ-400 кВА), г. Чернушка, ул. Северная	0,32	0,32	0,33	0,33	0,33	0,00	-0,01	-3,45			Фактические затраты больше плановых в связи с подорожанием цен на материалы используемых при реконструкции
9	Реконструкция ТП№108 (замена силового трансформатора ТМ-250 кВА на ТМГ-250 кВА), г. Чернушка, ул. Ленина	0,24	0,24	0,28	0,28	0,28	0,00	-0,03	-14,01			Фактические затраты больше плановых в связи с подорожанием цен на материалы используемых при реконструкции

10	Реконструкция ТП№55 (замена силового трансформатора №2 ТМ-400 кВА на ТМГ-630 кВА), г. Чернушка, ул. Юбилейная	0,40	0,40	0,43	0,43	0,43	0,00	-0,03	-6,84			Фактические затраты больше плановых в связи с подорожанием цен на материалы используемых при реконструкции
11	Реконструкция ТП№159 (замена силового трансформатора ТМ-315 кВА на ТМГ-400 кВА), Чернушинский район, с. Деменево, ул. Кирова	0,31	0,31	0,33	0,33	0,33	0,00	-0,02	-5,31			Фактические затраты больше плановых в связи с подорожанием цен на материалы используемых при реконструкции
12	Приобретение 5-ми местного автомобиля УАЗ ПАТРИОТ КЛАССИК	0,80	0,80	0,99	0,99	0,99	0,00	-0,20	-24,56			Фактическая стоимость автомобиля выше, чем плановая, т.к. запрос цены осуществлялся в 2019 году, а автомобиль приобрели в 2020 году
13	Межевание земельных участков под объектами электросетевого хозяйства	0,63	0,63	0,15	0,15	0,15	0,00	0,48	76,36			Фактические расходы меньше плановых в связи с понижением максимальной цены на торгах и уменьшением фактического объема выполненных работ
14	Установление охранных зон на отмежеванные объекты электросетевого хозяйства	0,25	0,25	0,35	0,35	0,35	0,00	-0,10	-41,12			
1.2	Создание систем противоаварийной и режимной автоматики											
1	Объект 1											
2	Объект 2											
...												
1.3	Создание систем телемеханики и связи											
1	Объект 1											
2	Объект 2											
...												
1.4	Установка устройств регулирования напряжения и компенсации реактивной мощности											
1	Объект 1											
2	Объект 2											
...												
2	Новое строительство											
2.1	Энергосбережение и повышение энергетической эффективности											
1	Объект 1											
2	Объект 2											
...												
2.2	Прочее новое строительство											
	Справочно:											
	Оплата процентов за привлеченные кредитные ресурсы											
1	Объект 1											
2	Объект 2											
...												

* В ценах отчетного года.

** План, согласно утвержденной инвестиционной программе.

*** Накопленным итогом за год.

Примечание: для сетевых объектов с разделением объектов на ПС, ВЛ и КЛ.