

Отчет об исполнении инвестиционной программы на 2021 год, млн. рублей с НДС
(представляется ежегодно)

Утверждаю
директор МУП "ЧГКЭС"
Шангараев Д.И.
(подпись)
" 23 " марта 20 21 года
М.П.

№ №	Наименование объекта	Остаток стоимости на начало года *	Объем финансирования [отчетный год]		Освоено (закрыто актами выпол- ненных работ) млн. рублей	Введено (оформ- лено актами ввода в эксплуа- тацию) млн. рублей	Осталось профинан- сировать по резуль- татам отчетного периода *	Отклонение ***				Причины отклонений
			план **	факт ***				млн. рублей	%	в том числе за счет		
										уточнения стоимости по резуль- татам утверж- денной ПСД	уточнения стоимости по резуль- татам закупоч- ных процедур	
	ВСЕГО,	6,15	6,15	7,51	7,51	7,51	0,00	-1,36	-22,13	-	-	В связи с тем, что организация подрядчик работает без НДС
1	Техническое перевоору- жение и реконструкция	6,15	6,15	7,51	7,51	7,51	0,00	-1,36	-22,13	-	-	-
1.1	Энергосбережение и повышение энергетиче- ской эффективности	6,15	6,15	7,51	7,51	7,51	0,00	-1,36	-22,13	-	-	-
3	Реконструкция ТП№121 (замена силового трансформатора ТМ-250 кВА на ТМГ-250 кВА), г. Чернушка, ул. Ленина	0,24	0,24	0,24	0,24	0,24	0,00	0,00	-0,64			Фактическая стоимость силового трансформатора немного выше, чем сметная, т.к. смета составлялась в ценах 2019 года, а трансформатор приобрели в 2021 году
4	Реконструкция ТП№61 (замена силового трансформатора №2 ТМ-320 кВА на ТМГ-400 кВА), г. Чернушка, ул. Ленина	0,31	0,31	0,34	0,34	0,34	0,00	-0,03	-8,68			Фактическая стоимость силового трансформатора немного выше, чем сметная, т.к. смета составлялась в ценах 2019 года, а трансформатор приобрели в 2021 году
5	Реконструкция РП№2 (замена силового трансформатора №1 ТМ-250 кВА на ТМГ-400 кВА), г. Чернушка, ул. Мира	0,31	0,31	0,34	0,34	0,34	0,00	-0,03	-10,34			Фактическая стоимость силового трансформатора немного выше, чем сметная, т.к. смета составлялась в ценах 2019 года, а трансформатор приобрели в 2021 году
6	Реконструкция ТП№71 (замена силового трансформатора №2 ТМ-400 кВА на ТМГ-400 кВА), г. Чернушка, ул. Юбилейная	0,31	0,31	0,34	0,34	0,34	0,00	-0,03	-8,74			Фактическая стоимость силового трансформатора немного выше, чем сметная, т.к. смета составлялась в ценах 2019 года, а трансформатор приобрели в 2021 году

7	Приобретение автогидроподъемника на шасси ГАЗ-33088 двухрядная кабина, полный привод 4х4, люлька с изолированным звеном	4,10	4,10	5,41	5,41	5,41	0,00	-1,31	-31,96			1. Фактическая стоимость автогидроподъемника выше, чем плановая, т.к. запрос цены осуществлялся в 2019 году, а автомобиль приобрели в 2021 году 2. Автогидроподъемник приобрели раньше запланированного срока в связи с закупочной деятельностью.
8	Межевание земельных участков под объектами электросетевого хозяйства	0,63	0,63	0,22	0,22	0,22	0,00	0,41	64,93			Перераспределение Межевания и установление ОЗ
9	Установление охранных зон на отмежеванные объекты электросетевого хозяйства	0,25	0,25	0,62	0,62	0,62	0,00	-0,37	-147,60			Перераспределение Межевания и установление ОЗ
1.2	Создание систем противоаварийной и режимной автоматики											
1	Объект 1											
2	Объект 2											
...												
1.3	Создание систем телемеханики и связи											
1	Объект 1											
2	Объект 2											
...												
1.4	Установка устройств регулирования напряжения и компенсации реактивной мощности											
1	Объект 1											
2	Объект 2											
...												
2	Новое строительство											
2.1	Энергосбережение и повышение энергетической эффективности											
1	Объект 1											
2	Объект 2											
...												
2.2	Прочее новое строительство											
	Справочно:											
	Оплата процентов за привлеченные кредитные ресурсы											
1	Объект 1											
2	Объект 2											
...												

* В ценах отчетного года.

** План, согласно утвержденной инвестиционной программе.

*** Накопленным итогом за год.

Примечание: для сетевых объектов с разделением объектов на ПС, ВЛ и КЛ.