

Отчет об исполнении инвестиционной программы на 2022 год, млн. рублей с НДС
(представляется ежегодно)



Утверждаю
директор ПКГУП "КЭС"
Локтин В.А.

(подпись) _____
марта 20 23 года
М.П.

№ №	Наименование объекта	Остаток стоимости на начало года *	Объем финансирования [отчетный год]		Освоено (закрыто актами выпол- ненных работ) млн. рублей	Введено (оформ- лено актами ввода в эксплуа- тацию) млн. рублей	Осталось профинан- сировать по резуль- татам отчетного периода *	Отклонение ***				Причины отклонений
			план **	факт ***				млн. рублей	%	в том числе за счет		
										уточнения стоимости по резуль- татам утверж- денной ПСД	уточнения стоимости по резуль- татам закупоч- ных процедур	
	ВСЕГО,	8,83	8,83	8,61	8,61	8,61	0,00	0,23	2,59	-	-	
1	Техническое перевоору- жение и реконструкция	8,83	8,83	8,61	8,61	8,61	0,00	0,23	2,59	-	-	-
1.1	Энергосбережение и повышение энергетиче- ской эффективности	8,83	8,83	8,61	8,61	8,61	0,00	0,23	2,59	-	-	-
3	Реконструкция ВЛ 10 кВ фид.№1-10 кВ, фид.№9-0,4 кВ ПС «Чернушка» участок от опоры №9 до РП№5, г. Чернушка	3,23	3,23	3,23	3,23	3,23	0,00	0,00	0,07			
4	Реконструкция ТП№30 (замена силового трансформатора №1 ТМ- 1000 кВА на ТМГ-1000 кВА), г. Чернушка, ул. Ленина	1,01	1,01	1,02	1,02	1,02	0,00	-0,01	-0,57			
5	Реконструкция ТП№25 (замена силового трансформатора ТМ-180 кВА на ТМГ-250 кВА), г. Чернушка, ул. Комсомольская	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,00	0,00	-0,68			
6	Реконструкция ТП№88 (замена силового трансформатора №2 ТМ-250 кВА на ТМГ-400 кВА), г. Чернушка, ул. Пушкина	0,49	0,49	0,49	0,49	0,49	0,00	0,00	-0,39			

7	Реконструкция ТП№86 (замена силового трансформатора №1 ТМ-250 кВА на ТМГ-250 кВА), г. Чернушка, ул. Коммунистическая	0,39	0,39	0,39	0,39	0,39	0,00	0,00	-1,02			
8	Реконструкция ТП№85 (замена силового трансформатора №1 ТМ-400 кВА на ТМГ-400 кВА), г. Чернушка, ул. Коммунистическая	0,49	0,49	0,50	0,50	0,50	0,00	0,00	-0,29			
9	Замена ТФ (с материалом) приборов учета у которых вышел срок эксплуатации, закончился межповерочный интервал, которые вышли из строя	0,96	0,96	1,11	1,11	1,11	0,00	-0,15	-15,65			
10	Замена ТФ (с материалом) приборов учета у которых вышел срок эксплуатации, закончился межповерочный интервал, которые вышли из строя	1,72	1,72	1,42	1,42	1,42	0,00	0,31	17,85			
11	Замена трансформаторов тока у которых вышел срок эксплуатации, закончился межповерочный интервал, которые вышли из строя	0,15	0,15	0,06	0,06	0,06	0,00	0,08	57,77			
1.2	Создание систем противоаварийной и режимной автоматики											
1	Объект 1											
2	Объект 2											
...												
1.3	Создание систем телемеханики и связи											
1	Объект 1											
2	Объект 2											
...												
1.4	Установка устройств регулирования напряжения и компенсации реактивной мощности											
1	Объект 1											
2	Объект 2											
...												
2	Новое строительство											
2.1	Энергосбережение и повышение энергетической эффективности											
1	Объект 1											
2	Объект 2											
...												
2.2	Прочее новое строительство											
	Справочно:											
	Оплата процентов за привлеченные кредитные ресурсы											
1	Объект 1											
2	Объект 2											
...												

* В ценах отчетного года.

** План, согласно утвержденной инвестиционной программе.

*** Накопленным итогом за год.

Примечание: для сетевых объектов с разделением объектов на ПС, ВЛ и КЛ.