

Форма по ОКУД	Код
	0322005

Заказчик:

организация, адрес, телефон, факс

Порядчик:

ПГУ УП "Красные электрические сети"

организация, адрес, телефон, факс

Стройка:

Замена 1 ф (с материалом) приборов учета

наименование, адрес

Объект:

Замена приборов учета у которых вышел срок эксплуатации, закончился межповерочный интервал, которые вышли из строя, г. Чернушка

наименование

Вид деятельности по ОКДП  
Договор подряда (контракт)

номер	
дата	
Вид операции	

Номер документа	Дата составления
1	31.07.2023

Отчетный период	
с	по
01.07.2023	31.07.2023

### АКТ о приемке выполненных работ № 1

Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (контрактом): 201485.25

С использованием: СНБ ФЕР-2001 (Ред.2017г.) от 2018.01.10 в ценах 2000/01

№ пп	№ по ш	Шифр норматива	Наименование работ и затрат, материалов, изделий и конструкций	Ед. изм.	Кол-во единиц	Ст-ть ед., руб.			Общая стоимость, руб.					Затраты труда рабочих-строителей, чел.ч	
						ВСЕГО	экспл. машин	материалы	ВСЕГО	основной з/пл	экспл. ма-шин	материалы	на ед.	машиноистов	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	15

#### Раздел 1. Раздел 1. Электромонтажные работы

1	1	ФЕРм 08-03-600-01	Счетчики, устанавливаемые на готовом основании однофазные	шт	16	1,37	0,53	0,00	611,40	388,71	93,47	0,00	0,08	0,01	1,34
						0,83	0,08				36,35				0,10

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
КОТ=0.3, КЭМ=0.3, КОТМ=0.3, КМР=0, КОБ=0, КЭТ=0.3, КЭТМ=0.3, НР=30.4%=129.21974784 руб														
		Демонтаж. МДС81- 37.2004п.3.2	ПЗ=1, ОТ=0.3, ЭМ=0.3, ОТМ=0.3, МР=0, ОБ=0, ЗТМ=0.3											
	1А	Индексы	ОТ=29.13 ЭМ=10.94 ОТМ=29.13 МР=0 ОБ=0											
2	2	ФЕРм 08-03- 600-01	Счетчики, устанавливаемые на готовом основании однофазные	шт	16	4,99	1,78	0,43	2 038,01	1 295,70	311,57	0,00	0,28	4,48
						2,78	0,26				121,18		0,02	0,32
НР=30.4%=430.7324928 руб														
		Индексы	ОТ=29.13 ЭМ=10.94 ОТМ=29.13 МР=0 ОБ=0											
3	3	ФЕРм 08-02- 144-02	Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей сечением до 6 мм2	100 шт	0,64	102,05	0,00	2,00	2 432,29	1 865,25	0,00	0,00	10,40	6,66
						100,05	0,00				0,00		0,00	0,00
НР=30.4%=567.03665664 руб														
		Индексы	ОТ=29.13 ЭМ=10.94 ОТМ=29.13 МР=0 ОБ=0											
Итого по разделу "Раздел 1. Электромонтажные работы"														
		Прямые затраты							3 954,71					
		Оплата труда рабочих							3 549,67					
		Машины и механизмы							247,51					
		Оплата труда машинистов							157,54					
		Материалы							0,00					
		Накладные расходы							1 126,99					
		Итого по разделу							5 081,70					
Раздел 2. Раздел 2. Материал														
4	4	Счетчик однофазный прямого включения НЕВА		шт.	16	12 269,44	0,00	12 269,4410	196 311,06	0,00	0,00	196 311,06	0,00	0,00
						0,00	0,00				0,00		0,00	0,00
Итого по разделу "Раздел 2. Материал"														
		Прямые затраты							196 311,06					
		Материалы							196 311,06					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
			Итого по разделу											
									196 311,06					

			Итого по всем разделам						201 392,75					
			В том числе (справочно)						200 265,76					
			Прямые затраты						3 549,67					
			Оплата труда рабочих						247,51	✓				
			Машины и механизмы						157,54					
			Оплата труда машинистов						196 311,06					
			Материалы						3 707,20	✓				
			Фонд оплаты труда (справочно)						1 126,99	✓				
			Накладные расходы						92,49	✓				
			Дополнительные транспортные расходы											
			Всего по акту						201 485,25					

Сумма прописью: Десяти одна тысяча четыреста восемьдесят пять рублей 25 копеек

( 201 485,25 )

Составил: инженер ПТО

(А.А. Муратшин)

Утвердил: директор ПО "ЧЭС" ИКГУП "КЭС" (Д.И. Шангарасв)

