

Унифицированная Форма № КС-2  
Утверждена постановлением Госкомстата России  
от 11.11.99 №100

Заказчик:	организация, адрес, телефон, факс	Форма по ОКУД по ОКПО по ОКПО	Код
	ПКГУП "Краевые электрические сети"		0322005
	Реконструкция ТП№72 (замена силового трансформатора №2 ТМ-320кВА на ТМГ-400кВА)		
	Реконструкция ТП№72 (замена силового трансформатора №2 ТМ-320кВА на ТМГ-400кВА), г. Чернушка, ул. Ленина		
Подрядчик:	организация, адрес, телефон, факс		
Стройка:	наименование		
Объект:	наименование		
		Вид деятельности по ОКДП	
		Договор подряда (контракт)	
		номер	
		дата	
		Вид операции	

Отчетный период	
с	по
01.08.2023	31.08.2023

Номер документа	Дата составления
1	31.08.2023

АКТ о приемке выполненных работ № 1

Сметная(договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (контрактом): 534990.43

С использованием: СНБ ФЕР-2001 (Ред.2017г.) от 2018.01.10 в ценах 2000/01

С использованием: СНБ ФЕР-2001 (Ред.2017г.) от 2018.01.10 в ценах 2000/01															
№ пп		Шифр норматива	Наименование работ и затрат, материалов, изделий и конструкций	Ед. изм.	Кол-во единиц	Ст-ть ед., руб.				Общая стоимость, руб.				Затраты труда рабочих-строителей, чел.ч	
№ пп	поз. по см.					ВСЕГО	экспл. машин	материалы	ВСЕГО с НР и СП	основной з/пл	экспл. машин	материалы	на ед.	всего	
															основной з/пл
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	

Раздел 1. Раздел 1. Электромонтажные работы

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	1	ФЕРм 08-01-062-01	Трансформатор силовой, автотрансформатор или масляный реактор, масса до 1 т	шт	1	432,54	292,93	0,00	8 974,10	4 128,28	3 251,52	0,00	14,51	14,51
						139,61	37,75				1 116,15		2,89	2,89
кОТ=0.675, кЭМ=0.675, кОТМ=0.675, кМР=0, кОБ=0, кЗТ=0.675, кЗТМ=0.675, НР =30.4% =1594.304991 руб														
		Демонтаж. МДС81-37.2004п.3.2	ПЗ=1, ОТ=0.5, ЭМ=0.5, ОТМ=0.5, МР=0, ОБ=0, ЗТ=0.5, ЗТМ=0.5											
		МДС 81-37.2004 пр.3 п.4.1.	ПЗ=1, ОТ=1.35, ЭМ=1.35, ОТМ=1.35, МР=1, ОБ=1, ЗТ=1.35, ЗТМ=1.35											
		Индексы	ОТ=29.57 ЭМ=11.1 ОТМ=29.57 МР=0 ОБ=0											
2	2	ФЕРм 08-01-062-01	Трансформатор силовой, автотрансформатор или масляный реактор, масса до 1 т	шт	1	1 340,02	585,86	474,94	17 948,20	8 256,55	6 503,04	0,00	29,03	29,03
						279,22	75,49				2 232,30		5,78	5,78
кОТ=1.35, кЭМ=1.35, кОТМ=1.35, кЗТ=1.35, кЗТМ=1.35, НР =30.4% =3188.609982 руб														
		МДС 81-37.2004 пр.3 п.4.1.	ПЗ=1, ОТ=1.35, ЭМ=1.35, ОТМ=1.35, МР=1, ОБ=1, ЗТ=1.35, ЗТМ=1.35											
		Индексы	ОТ=29.57 ЭМ=11.1 ОТМ=29.57 МР=0 ОБ=0											
3	3	ФЕРмг 01-01-01-015	Погрузка при автомобильных перевозках металлических конструкций массой до 1 т	1 т груза	1,8	15,74	13,38	0,00	459,61	125,61	267,33	0,00	0,30	0,30
						2,36	1,76				93,68		0,15	0,15
НР =30.4% =66 66450048 руб														
		Индексы	ОТ=29.57 ЭМ=11.1 ОТМ=29.57 МР=0 ОБ=0											
4	4	ФЕРмг 01-01-01-015	Погрузка при автомобильных перевозках металлических конструкций массой до 1 т	1 т груза	1,255	15,74	13,38	0,00	320,45	87,58	186,39	0,00	0,30	0,30
						2,36	1,76				65,31		0,15	0,15
НР =30.4% =46.479971168 руб														
		Индексы	ОТ=29.57 ЭМ=11.1 ОТМ=29.57 МР=0 ОБ=0											
5	5	ФЕРмг 01-01-02-015	Разгрузка при автомобильных перевозках металлических конструкций массой до 1 т	1 т груза	1,8	15,74	13,38	0,00	459,61	125,61	267,33	0,00	0,30	0,30
						2,36	1,76				93,68		0,15	0,15
НР =30.4% =66 66450048 руб														

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		Индексы	ОТ=29.57 ЭМ=11.1 ОТМ=29.57 МР=0 ОБ=0											
6		ФЕРпг 01-01-02-015	Разгрузка при автомобильных перевозках металлических конструкций массой до 1 т	1 т груза	1,255	15,74	13,38	0,00	320,45	87,58	186,39	0,00	0,30	0,38
						2,36	1,76				65,31		0,15	0,19
НР =30.4% =46.479971168 руб														
		Индексы	ОТ=29.57 ЭМ=11.1 ОТМ=29.57 МР=0 ОБ=0											
7		ФЕРпг 03-01-03-005	Перевозка грузов III класса автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 15 т на расстояние до 5 км	1 т груза	1,8	15,45	15,45	0,00	308,69	0,00	308,69	0,00	0,00	0,00
						0,00	0,00				0,00		0,00	0,00
НР =30.4% =0 руб														
		Индексы	ОТ=29.57 ЭМ=11.1 ОТМ=29.57 МР=0 ОБ=0											
8		ФЕРпг 03-01-03-005	Перевозка грузов III класса автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 15 т на расстояние до 5 км	1 т груза	1,255	15,45	15,45	0,00	215,23	0,00	215,23	0,00	0,00	0,00
						0,00	0,00				0,00		0,00	0,00
НР =30.4% =0 руб														
		Индексы	ОТ=29.57 ЭМ=11.1 ОТМ=29.57 МР=0 ОБ=0											
Итого по разделу "Раздел 1. Электромонтажные работы"									29 006,34	12 811,21	11 185,92	0,00		45,39
			Прямые затраты						23 997,14		3 666,43			9,60
			Оплата труда рабочих						12 811,21					
			Машины и механизмы						7 519,49					
			Оплата труда машинистов						3 666,43					
			Материалы						0,00					
			Накладные расходы						5 009,20					
			Итого по разделу						29 006,34					
Раздел 2. Раздел 2. Материал														
9			Трансформатор силовой ТМГ 400/10/0.4	шт.	1	505 386,00	0,00	505 386,00	505 386,00	0,00	0,00	505 386,00	0,00	0,00
						0,00	0,00				0,00		0,00	0,00



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
10	10		Полоса 40x4	м	4	116,89	0,00	116,89	467,59	0,00	0,00	467,59	0,00	0,00
						0,00	0,00				0,00		0,00	0,00
Итого по разделу "Раздел 2. Материал"														
			Прямые затраты						505 853,59	0,00	0,00	505 853,59		0,00
			Материалы						505 853,59					0,00
			Итого по разделу						505 853,59					

			Итого по всем разделам						534 859,93					
			В том числе (справочно)											
			Прямые затраты											
			Оплата труда рабочих						529 850,70					
			Машины и механизмы						12 811,21					
			Оплата труда машинистов						7 519,49					
			Материалы						3 666,43					
			в т.ч. оборудование						505 853,59					
			Фонд оплаты труда (справочно)						505 386,00					
			Накладные расходы						16 477,64					
			Дополнительные транспортные расходы						5 009,20					
									130,51					
			Всего по акту						534 990,43					

Сумма прописью: Пятьсот тридцать четыре тысячи девятьсот девяносто рублей 43 копейки

( 534 990,43 )

Составил: инженер ПТО (А.А. Муратшин)

Утвердил: директор ПО "ОС" (Д.И. Шангараев)

