

Унифицированная Форма № КС-2
Утверждена постановлением Госкомстата России
от 11.11.99 №100

Заказчик:	организация, адрес, телефон, факс	
	МУП "Чернушинские городские коммунальные электрические сети"	
Подрядчик:	организация, адрес, телефон, факс	
	Реконструкция ВЛ 0,4 кВ от ТТП№16 с заменой неизолированных проводов на СИП	
Стройка:	наименование, адрес	
	ВЛН 0,4 кВ фил.№3-0,4 кВ от ТТП№16	
Объект:	наименование	
Вид деятельности по ОКДП	Договор подряда (контракт)	
	номер	дата
Вид операции		
Форма по ОКУД	Код	
	322005	
по ОКПО		
по ОКПО		

Номер документа	Дата составления
1	30.06.2019

с	по
01.06.2019	30.06.2019

АКТ о приеме выполненных работ № 1.1

Сметная(договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (контрактом): 241325.19

С использованием: СНБ ФЕР-2001 (Ред.2017г.) от 2018.01.10 в ценах 2000/01

№ пп	№ поз. по см.	Шифр норматива	Наименование работ и затрат, материалов, изделий и конструкций	Ед. изм.	Кол-во единиц	Ст-ть ед., руб.				Общая стоимость, руб.				Затраты труда рабочих-строителей, чел.ч	
						ВСЕГО	экспл. машин	материалы	ВСЕГО с НР и СП	основной з/пл	экспл. машин	материалы	в т.ч. з/пл маш.	на ед.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	

Раздел 1. Раздел 1. Электромонтажные работы

1	1	ФЕР 33-04-003-01	Установка железобетонных опор ВЛ 0,38; 6-10 кВ с тросами без приставок оплотворяющих	шт	13	285,02	187,14	45,61	35 847,78	12 401,69	18 416,29	0,00	5,90	76,69	
---	---	------------------	--	----	----	--------	--------	-------	-----------	-----------	-----------	------	------	-------	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
			с трассировкой без приставок однострочных с одним подкосом			52,27	17,47				4 143,72		1,51	19,58
кОТ=1.5525, кЭМ=1.5525, кОТМ=1.5525, кЗТ=1.5525, кЗТМ=1.5525, НР =30.4%														
		Индексы	ОТ=18.25 ЭМ=7.57 ОТМ=18.25 МР=0 ОБ=0											
2	2	ФЕР 33-04-003-02	Установка железобетонных опор ВЛ 0,38; 6-10 кВ с траверсами без приставок однострочных с одним подкосом	шт	5	595,12	440,85	45,61	30 744,68	9 915,18	16 686,09	0,00	12,26	61,32
						108,66	40,71				3 714,47		3,51	17,54
кОТ=1.5525, кЭМ=1.5525, кОТМ=1.5525, кЗТ=1.5525, кЗТМ=1.5525, НР =30.4%														
		Индексы	ОТ=18.25 ЭМ=7.57 ОТМ=18.25 МР=0 ОБ=0											
3	3	ФЕР 33-04-003-03	Установка железобетонных опор ВЛ 0,38; 6-10 кВ с траверсами без приставок однострочных с двумя подкосами	шт	1	921,81	709,63	45,61	9 697,65	3 039,86	5 371,92	0,00	18,80	18,80
						166,57	65,21				1 189,99		5,62	5,62
кОТ=1.5525, кЭМ=1.5525, кОТМ=1.5525, кЗТ=1.5525, кЗТМ=1.5525, НР =30.4%														
		Индексы	ОТ=18.25 ЭМ=7.57 ОТМ=18.25 МР=0 ОБ=0											
4	4	ФЕР 33-04-016-05	Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе материалов осадки однострочных опор	шт	13	20,26	17,09	0,00	2 873,57	751,39	1 682,12	0,00	0,39	5,05
						3,17	2,93				696,14		0,22	2,83
кОТ=1.5525, кЭМ=1.5525, кОТМ=1.5525, кЗТ=1.5525, кЗТМ=1.5525, НР =30.4%														
		Индексы	ОТ=18.25 ЭМ=7.57 ОТМ=18.25 МР=0 ОБ=0											
5	5	ФЕР 33-04-016-06	Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе материалов осадки сложных опор	шт	6	23,33	19,53	0,00	1 541,81	416,50	887,07	0,00	0,47	2,79
						3,80	3,35				367,20		0,25	1,49
кОТ=1.5525, кЭМ=1.5525, кОТМ=1.5525, кЗТ=1.5525, кЗТМ=1.5525, НР =30.4%														
		Индексы	ОТ=18.25 ЭМ=7.57 ОТМ=18.25 МР=0 ОБ=0											
6	6	ФЕРм 08-02-305-04	Траверса на опоре	шт	6	32,29	26,08	0,08	2 164,74	671,16	1 184,64	0,00	0,67	4,01
						6,13	3,15				345,10		0,23	1,40
кОТ=1.630125, кЭМ=1.5525, кОТМ=1.5525, кЗТ=1.630125, кЗТМ=1.5525, НР =30.4%														
		Индексы	ОТ=18.25 ЭМ=7.57 ОТМ=18.25 МР=0 ОБ=0											
Итого по разделу "Раздел 1. Электромонтажные работы"														
									82 870,24	27 195,78	44 228,14	0,00		168,67
			Прямые затраты								10 456,62			48,45
			Оплата труда рабочих						71 423,91					
									27 195,78					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
			Машины и механизмы						33 771,51					
			Оплата труда машинистов						10 456,62					
			Материалы						0,00					
			Накладные расходы						11 446,33					
			Итого по разделу						82 870,24					
Раздел 2. Раздел 2. Материал														

7	7		Опора СВ-95-3	шт.	8	5 750,00	0,00	5 750,0000	46 000,00	0,00	0,00	46 000,00	0,00	0,00
8	8		Опора СВ-95-3	шт.	8	5 750,00	0,00	5 750,0000	46 000,00	0,00	0,00	46 000,00	0,00	0,00
9	9		Катанка 6мм	кг	15	45,97	0,00	45,9660	689,49	0,00	0,00	689,49	0,00	0,00
10	10		Кронштейн крепления укосов У-4	шт.	5	604,18	0,00	604,1780	3 020,89	0,00	0,00	3 020,89	0,00	0,00
11	11		Траверса ТН-9	шт.	6	372,00	0,00	372,0000	2 232,00	0,00	0,00	2 232,00	0,00	0,00
12	12		Хомут Х42	шт.	6	130,13	0,00	130,1267	780,76	0,00	0,00	780,76	0,00	0,00
13	13		Изолятор ТФ-20	шт.	12	69,71	0,00	69,7083	836,50	0,00	0,00	836,50	0,00	0,00
14	14		Колпачки К-5	шт.	12	4,56	0,00	4,5592	54,71	0,00	0,00	54,71	0,00	0,00
15	15		Опора стойка СВ-95-3	шт.	2	5 750,00	0,00	5 750,0000	11 500,00	0,00	0,00	11 500,00	0,00	0,00
16	16		Кронштейн крепления укосов У-4	шт.	2	604,18	0,00	604,1750	1 208,35	0,00	0,00	1 208,35	0,00	0,00
17	17		Опора СВ-95-3	шт.	8	5 750,00	0,00	5 750,0000	46 000,00	0,00	0,00	46 000,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
						0,00	0,00				0,00		0,00	0,00
Итого по разделу "Раздел 2. Материал"														
			Прямые затраты						158 322,70	0,00	0,00	158 322,70		0,00
			Материалы						158 322,70					0,00
			Итого по разделу						158 322,70					

			Итого по всем разделам						241 192,94					
			Прямые затраты						229 746,61					
			Оплата труда рабочих						27 195,78					
			Машины и механизмы						33 771,51					
			Оплата труда машинистов						10 456,62					
			Материалы						158 322,70					
			Фонд оплаты труда (справочно)						37 652,40					
			Накладные расходы						11 446,33					
			Дополнительные транспортные расходы						132,25					
			Всего по акту						241 325,19					

Сумма прописью:

Двести сорок одна тысяча триста двадцать пять рублей 19 копеек

(241 325,19)

Составил: инженер ПТО

Василь

(В.П. Сямкова)

Утвердил:

Шангараев

(Д.И. Шангараев)



Унифицированная Форма № КС-3
Утверждена постановлением Госкомстата России
от 11.11.99 №100

Заказчик
(Генподрядчик):

организация, адрес, телефон, факс

Подрядчик
(Субподрядчик):

МУП "Чернушинские городские коммунальные электрические сети"
организация, адрес, телефон, факс

Стройка:

Реконструкция ВЛ 0,4 кВ от ТП№16 с заменой неизолированных проводов на СИП

Объект:

ВЛИ 0,4 кВ фил.№3-0,4 кВ от ТП№16

наименование

Форма по ОКУД

Код

0322001

по ОКПО

по ОКПО

Вид деятельности по ОКДП

номер

дата

Вид операции

Номер документа	Дата составления	Отчетный период	
		с	по
1	30.06.2019	01.06.2019	30.06.2019

СПРАВКА о стоимости выполненных работ и затрат № 1.1

Сметная(договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (контрактом): 241325,19

С использованием:

№ пп	Наименование пусковых комплексов, этапов, объектов, видов выполняемых работ, оборудования, затрат	Код	Стоимость выполненных работ и затрат, руб.		
			с начала проведения работ	с начала года	в т.ч. за отчетный период
1	2	3	4	5	6
1	Всего работ и затрат, включаемых в стоимость работ		241325,19	241325,19	241325,19
	в том числе:				
	и т.д.:				
Итого					241325,19

Составил: инженер ПТО

(В.П. Самкова)

Утвердил: директор

(Д.И. Шангарев)

