

Унифицированная Форма № КС-2
Утверждена постановлением Госкомстата России
от 11.11.99 №100

Заказчик:	организация, адрес, телефон, факс	Форма по ОКУД	Код
	МУП "Чернушинские городские коммунальные электрические сети"	по ОКПО	322005
	Подрядчик:	организация, адрес, телефон, факс	по ОКПО
	Стройка:	Реконструкция ВЛ 0,4 кВ фид. №4-0,4 кВ от ТП№44, г. Чернушка, ул. Железнодорожная, ул. Луговая	по ОКПО
Объект:	ВЛИ 0,4 кВ фид. №1-0,4 кВ от ТП№44	Вид деятельности по ОКДП	
	наименование	Договор подряда (контракт)	номер
			дата
			Вид операции

Отчетный период	
с	по
01.11.2020	30.11.2020

Номер документа	Дата составления
1	30.11.2020

АКТ о приемке выполненных работ № 12

Сметная(договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (контрактом): 958341.94

С использованием: СНБ ФЕР-2001 (Ред.2017г.) от 2018.01.10 в ценах 2000/01

№ пп		Шифр норматива	Наименование работ и затрат, материалов, изделий и конструкций	Ед. изм.	Кол-во единиц	Ст-ть ед., руб.				Общая стоимость, руб.				Затраты труда рабочих-строителей, чел.ч	
						ВСЕГО	экспл. машин	материалы	основной з/пл	ВСЕГО с НР и СП	основной з/пл	экспл. машин	материалы		
№ пп	поз. по см.					основной з/пл	в т.ч. з/пл маш.	в т.ч. з/пл маш.						на ед.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
Раздел 1. Раздел 1. Электромонтажные работы															
1	1	ФЕР 33-04-040-01	Демонтаж 3-х проводов ВЛ 0,38 кВ с одной опоры	шт	22	67,32	50,80	0,00	18 693,52	7 097,38	8 582,80	0,00	1,97	43,38	
						16,52	6,55				2 814,94		0,64	14,00	

1	2	3	4											5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
КОТ=1.5525, кЭМ=1.5525, КОТМ=1.5525, кЗТ=1.5525, кЗТМ=1.5525, НР=30.4% ОБ=0																								
		Индексы	ОТ=19.53 ЭМ=7.68 ОТМ=19.53											МР=0		ОБ=0								
2	2	ФЕР 33-04-040-02	Демонтаж одного дополнительного провода с одной опоры											шт	22	11,89	9,97	0,00	2 928,90	827,14	1 684,03	0,00	0,23	5,12
																1,93	1,27				546,98		0,12	2,73
КОТ=1.5525, кЭМ=1.5525, КОТМ=1.5525, кЗТ=1.5525, кЗТМ=1.5525, НР=30.4% ОБ=0																								
		Индексы	ОТ=19.53 ЭМ=7.68 ОТМ=19.53											МР=0		ОБ=0								
3	3	ФЕР 33-04-042-04	Демонтаж опор ВЛ 0,38-10 кВ с приставками одностоечных											шт	19	247,27	229,80	0,00	44 218,41	6 480,97	33 532,57	0,00	1,93	36,58
																17,47	19,81				7 350,86		1,71	32,45
КОТ=1.5525, кЭМ=1.5525, КОТМ=1.5525, кЗТ=1.5525, кЗТМ=1.5525, НР=30.4% ОБ=0																								
		Индексы	ОТ=19.53 ЭМ=7.68 ОТМ=19.53											МР=0		ОБ=0								
4	4	ФЕР 33-04-042-05	Демонтаж опор ВЛ 0,38-10 кВ с приставками одностоечных с подкосом											шт	3	452,06	414,89	0,00	13 102,41	2 177,61	9 559,07	0,00	4,10	12,30
																37,17	39,51				2 314,96		3,56	10,67
КОТ=1.5525, кЭМ=1.5525, КОТМ=1.5525, кЗТ=1.5525, кЗТМ=1.5525, НР=30.4% ОБ=0																								
		Индексы	ОТ=19.53 ЭМ=7.68 ОТМ=19.53											МР=0		ОБ=0								
5	5	ФЕР 33-04-003-01	Установка железобетонных опор ВЛ 0,38; 6-10 кВ с траверсами без приставок одностоечных											шт	33	285,02	187,14	45,61	94 781,03	33 689,22	47 428,34	0,00	5,90	194,68
																52,27	17,47				11 256,42		1,51	49,70
КОТ=1.5525, кЭМ=1.5525, КОТМ=1.5525, кЗТ=1.5525, кЗТМ=1.5525, НР=30.4% ОБ=0																								
		Индексы	ОТ=19.53 ЭМ=7.68 ОТМ=19.53											МР=0		ОБ=0								
6	6	ФЕР 33-04-003-02	Установка железобетонных опор ВЛ 0,38; 6-10 кВ с траверсами без приставок одностоечных с одним подкосом											шт	10	595,12	440,85	45,61	63 946,35	21 221,20	33 857,12	0,00	12,26	122,65
																108,66	40,71				7 949,99		3,51	35,09
КОТ=1.5525, кЭМ=1.5525, КОТМ=1.5525, кЗТ=1.5525, кЗТМ=1.5525, НР=30.4% ОБ=0																								
		Индексы	ОТ=19.53 ЭМ=7.68 ОТМ=19.53											МР=0		ОБ=0								
7	7	ФЕР 33-04-005-01	Установка оттяжек одинарных к опорам ВЛ 0,38 кВ											шт	4	22,59	6,12	0,58	1 833,18	1 241,92	187,91	0,00	1,86	7,45
																15,90	1,09				84,90		0,09	0,37
КОТ=1.5525, кЭМ=1.5525, КОТМ=1.5525, кЗТ=1.5525, кЗТМ=1.5525, НР=30.4% ОБ=0																								
		Индексы	ОТ=19.53 ЭМ=7.68 ОТМ=19.53											МР=0		ОБ=0								
8	8	ФЕР 33-04-017-01	Подвеска самонесущих изолированных проводов (СИП-2А) напряжением от 0,4 кВ до 1 кВ											шт	1,49	13 196,21	4 797,26	7 435,74	96 927,15	28 029,34	54 895,96	0,00	101,29	150,91

3 и 3 7

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
15	ФЕРм 08-02-305-04	Траверса на опоре	шт	5		32,00	26,08	0,08	1 838,41	570,02	1 001,55	0,00	0,64	3,18
						5,84	3,15				307,75		0,23	1,16
КОТ=1.5525 , кЭМ=1.5525 , КОТМ=1.5525 , кЗТ=1.5525 , кЗТМ=1.5525 , НР=30.4% ОТ=19.53 ЭМ=7.68 ОТМ=19.53 МР=0 ОБ=0														
	Индексы								450 829,93	140 047,58	247 391,51	0,00		793,25
Итого по разделу "Раздел 1. Электромонтажные работы"														
		Прямые затраты							387 439,09		68 474,92			300,79
		Оплата труда рабочих							140 047,58					
		Машины и механизмы							178 916,59					
		Оплата труда машинистов							68 474,92					
		Материалы							0,00					
		Накладные расходы							63 390,84					
		Итого по разделу							450 829,93					

Раздел 2. Раздел 2. Материал

16	16	Хомут стяжной к сиу	шт.	80	2,26	0,00	2,2584	180,67	0,00	0,00	180,67	0,00	0,00	0,00
17	17	Зажим прокалывающий ОН640 М	шт.	15	101,87	0,00	101,8727	1 528,09	0,00	0,00	1 528,09	0,00	0,00	0,00
18	18	Опора СВ-95-3	шт.	53	4 983,33	0,00	4 983,3334	264 116,67	0,00	0,00	264 116,67	0,00	0,00	0,00
19	19	Приставка ж/б ПП-33-3	шт.	4	2 139,50	0,00	2 139,5000	8 558,00	0,00	0,00	8 558,00	0,00	0,00	0,00
20	20	Кронштейн крепления укоса У-4	шт.	10	620,20	0,00	620,2000	6 202,00	0,00	0,00	6 202,00	0,00	0,00	0,00
21	21	Комплект промежуточной подвески	шт.	52	142,88	0,00	142,8835	7 429,94	0,00	0,00	7 429,94	0,00	0,00	0,00
22	22	Скрепка А 200 к сиу	шт.	120	4,58	0,00	4,5750	549,00	0,00	0,00	549,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
23			Зажим KZP-1	шт.	13	88,87 0,00	0,00	88,8669	1 155,27	0,00	0,00	1 155,27	0,00	0,00
24			Тальер открытый	шт.	3	395,34 0,00	0,00	395,3400	1 186,02	0,00	0,00	1 186,02	0,00	0,00
25			Катанка 6мм	кг	30	57,75 0,00	0,00	57,7500	1 732,50	0,00	0,00	1 732,50	0,00	0,00
26			Хомут Х42	шт.	15	166,67 0,00	0,00	166,6667	2 500,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00
27			Уголок 50*50*5	м	1,5	200,00 0,00	0,00	200,0000	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00
28			Скоба СК-1	шт.	6	78,27 0,00	0,00	78,2667	469,60	0,00	0,00	469,60	0,00	0,00
29			Ушко У1-7-16	шт.	3	112,92 0,00	0,00	112,9200	338,76	0,00	0,00	338,76	0,00	0,00
30			Серьга СРС-7-16	шт.	3	65,55 0,00	0,00	65,5500	196,65	0,00	0,00	196,65	0,00	0,00
31			Провод СИП-2 3х50+1х70	м	1 490	123,73 0,00	0,00	123,7333	184 362,66	0,00	0,00	184 362,66	0,00	0,00
32			Колпачки СЕ 150	шт.	12	8,33 0,00	0,00	8,3317	99,98	0,00	0,00	99,98	0,00	0,00
33			Зажим прокалывающий ОР95 М	шт.	36	124,64 0,00	0,00	124,6356	4 486,88	0,00	0,00	4 486,88	0,00	0,00
34			Зажим ответ ЗР645	шт.	50	57,30 0,00	0,00	57,3000	2 865,00	0,00	0,00	2 865,00	0,00	0,00
35			Лента метал к силу	м	50	22,35 0,00	0,00	22,3500	1 117,50	0,00	0,00	1 117,50	0,00	0,00
36			Кронштейн анкерный СА-2000	шт.	20	75,56 0,00	0,00	75,5585	1 511,17	0,00	0,00	1 511,17	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
37	37		Зажим анкерный РА-1500	шт.	23	150,83	0,00	150,8333	3 469,17	0,00	0,00	3 469,17	0,00	0,00
						0,00	0,00				0,00		0,00	0,00
38	38		Лента крепления к сипу	м	100	17,59	0,00	17,5917	1 759,17	0,00	0,00	1 759,17	0,00	0,00
						0,00	0,00				0,00		0,00	0,00
39	39		Проводник ЗП-1М	шт.	12	166,67	0,00	166,6667	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00
						0,00	0,00				0,00		0,00	0,00
40	40		Эмаль 3в1 серая 0.8	шт.	1	143,01	0,00	143,0100	143,01	0,00	0,00	143,01	0,00	0,00
						0,00	0,00				0,00		0,00	0,00
41	41		Зажим прокалывающий отв 16/95	шт.	48	52,08	0,00	52,0833	2 500,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00
						0,00	0,00				0,00		0,00	0,00
42	42		Колпачки К-5	шт.	16	4,56	0,00	4,5594	72,95	0,00	0,00	72,95	0,00	0,00
						0,00	0,00				0,00		0,00	0,00
43	43		Изолятор ТФ-20	шт.	11	35,54	0,00	35,5417	390,96	0,00	0,00	390,96	0,00	0,00
						0,00	0,00				0,00		0,00	0,00
44	44		Кисть плоская 63мм	шт.	1	38,14	0,00	38,1400	38,14	0,00	0,00	38,14	0,00	0,00
						0,00	0,00				0,00		0,00	0,00
45	45		Растворитель	шт.	1	99,77	0,00	99,7700	99,77	0,00	0,00	99,77	0,00	0,00
						0,00	0,00				0,00		0,00	0,00
46	46		Зажим ПС 1-1	шт.	7	23,14	0,00	23,1414	161,99	0,00	0,00	161,99	0,00	0,00
						0,00	0,00				0,00		0,00	0,00
47	47		Траверса ТН-9	шт.	5	416,67	0,00	416,6667	2 083,33	0,00	0,00	2 083,33	0,00	0,00
						0,00	0,00				0,00		0,00	0,00
48	48		Кабель АВВГ 2х16	м	40	24,83	0,00	24,8333	993,33	0,00	0,00	993,33	0,00	0,00
						0,00	0,00				0,00		0,00	0,00
49	49		Изолента ПВХ	шт.	2	52,50	0,00	52,5000	105,00	0,00	0,00	105,00	0,00	0,00
						0,00	0,00				0,00		0,00	0,00
50	50		Проволока ПСО 2 мм	м	40	11,67	0,00	11,6668	466,67	0,00	0,00	466,67	0,00	0,00
						0,00	0,00				0,00		0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
51	51		Зажим ответ СТ 25Р	шт.	1	65,67	0,00	65,6700	65,67	0,00	0,00	65,67	0,00	0,00
52	52		Зажим прок ОР645 М	шт.	24	85,99	0,00	85,9917	2 063,80	0,00	0,00	2 063,80	0,00	0,00
						0,00	0,00		507 299,32	0,00	0,00	507 299,33		0,00
Итого по разделу "Раздел 2. Материал"														
			Прямые затраты						507 299,32					
			Материалы						507 299,33					
			Итого по разделу						507 299,33					

			Итого по всем разделам			958 129,25								
			Прямые затраты			894 738,42								
			Оплата труда рабочих			140 047,58								
			Машины и механизмы			178 916,59								
			Оплата труда машинистов			68 474,92								
			Материалы			507 299,32								
			Фонд оплаты труда (справочно)			208 522,50								
			Накладные расходы			63 390,84								
			Дополнительные транспортные расходы			212,69								
			Всего по акту			958 341,94								

Сумма прописью: Девятьсот пятьдесят восемь тысяч триста сорок один рубль 94 копейки

(958 341,94)

Составил: инженер ПТО (В.П. Самкова)

(Д.И. Шангараев)



Унифицированная Форма № КС-3
Утверждена постановлением Госкомстата России
от 11.11.99 №100

Форма по ОКУД	Код	0322001
	по ОКПО	
	по ОКПО	
Вид деятельности по ОКДП		
номер		
дата		
Вид операции		

Заказчик
(Генподрядчик): _____
организация, адрес, телефон, факс

Подрядчик
(Субподрядчик): МУП "Чернушинские городские коммунальные электрические сети"
организация, адрес, телефон, факс

Стройка: Реконструкция ВЛ 0,4 кВ фид.№4-0,4 кВ от ТП№44, г. Чернушка, ул.
Железнодорожная, ул. Луговая
наименование, адрес

Объект: ВЛИ 0,4 кВ фид.№1-0,4 кВ от ТП№44
наименование

Номер документа	Дата составления	Отчетный период	
		с	по
1	30.11.2020	01.11.2020	30.11.2020

СПРАВКА о стоимости выполненных работ и затрат № 12

Сметная(договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (контрактом): 958341,94

С использованием:

№ пп	Наименование пусковых комплексов, этапов, объектов, видов выполняемых работ, оборудования, затрат	Код	Стоимость выполненных работ и затрат, руб.		
			с начала проведения работ	с начала года	в т.ч. за отчетный период
1	2	3	4	5	6
1	Всего работ и затрат, включаемых в стоимость работ		958341,94	958341,94	958341,94
	в том числе:				
	и т.д.:				
Итого					958341,94

Составил: инженер ПТО (В.П. Самкова)

Утвердил: директор (Д.И. Шангараев)

