

Унифицированная Форма № КС-2
Утверждена постановлением Госкомстата России
от 11.11.99 №100

Заказчик:			Форма по ОКУД	Код
			0322005	
Подрядчик:	организация, адрес, телефон, факс		по ОКПО	
	МУП "Чернушинские городские коммунальные электрические сети"		по ОКПО	
Стройка:	организация, адрес, телефон, факс			
	Реконструкция ТП№86 (замена силового трансформатора ТМ-250 кВА на ТМГ-250 кВА)			
Объект:	наименование, адрес			
	г. Чернушка, ул. Коммунистическая			
	наименование			

Вид деятельности по ОКДП	
номер	
дата	
Вид операции	

Номер документа	Дата составления
1	18.08.2022

Отчетный период	
с	по
01.08.2022	18.08.2022

АКТ о приеме выполненных работ № 1

Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (контрактом): 325581.77

С использованием: СНБ ФЕР-2001 (Ред.2017г.) от 2018.01.10 в ценах 2000/01

№ пп		Шифр норматива	Наименование работ и затрат, материалов, изделий и конструкций	Ед. изм.	Кол-во единиц	Ст-ть ед., руб.			Общая стоимость, руб.				Затраты труда рабочих-строителей, чел.ч	
№ пп	поз. по см.					ВСЕГО	экспл. машин	материалы	ВСЕГО с НР и СП	основной з/пл	экспл. машин	материалы	на ед.	всего
		основной з/пл	в т.ч. з/пл маш.	в т.ч. з/пл маш.										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15

Раздел 1. Раздел 1. Электромонтажные работы

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	1	ФЕРм 08-01-062-01	Трансформатор силовой, автотрансформатор или масляный реактор, масса до 1 т	шт	1	432,54	292,93	0,00	7 899,79	3 604,74	2 902,93	0,00	14,51	14,51
						139,61	37,75				974,60		2,89	2,89

КОТ=0,675, кЭМ=0,675, КОТМ=0,675, кМР=0, КОБ=0, кЗТ=0,675, кЗТМ=0,675, НР=30,4%=1392,118866 руб

		Демонтаж. МДС81-37.2004п.3.2.	ПЗ=1, ОТ=0,5, ЭМ=0,5, ОТМ=0,5, МР=0, ОБ=0, ЗТ=0,5, ЗТМ=0,5											
		МДС 81-37.2004 пр.3 п.4.1.	ПЗ=1, ОТ=1,35, ЭМ=1,35, ОТМ=1,35, МР=1, ОБ=1, ЗТ=1,35, ЗТМ=1,35											
		Индексы	ОТ=25,82 ЭМ=9,91 ОТМ=25,82 МР=0 ОБ=0											
2	2	ФЕРм 08-01-062-01	Трансформатор силовой, автотрансформатор или масляный реактор, масса до 1 т	шт	1	1 340,02	585,86	474,94	15 799,58	7 209,47	5 805,87	0,00	29,03	29,03
						279,22	75,49				1 949,20		5,78	5,78

КОТ=1,35, кЭМ=1,35, КОТМ=1,35, кЗТ=1,35, кЗТМ=1,35, НР=30,4%=2784,237732 руб

		МДС 81-37.2004 пр.3 п.4.1.	ПЗ=1, ОТ=1,35, ЭМ=1,35, ОТМ=1,35, МР=1, ОБ=1, ЗТ=1,35, ЗТМ=1,35											
		Индексы	ОТ=25,82 ЭМ=9,91 ОТМ=25,82 МР=0 ОБ=0											
3	3	ФЕРм 01-01-01-015	Потрузка при автомобильных перевозках металлических конструкций массой до 1 т	1 т груза	0,99	15,74	13,38	0,00	223,61	60,33	131,27	0,00	0,30	0,30
						2,36	1,76				44,99		0,15	0,15

НР=30,4%=32,015643264 руб

		Индексы	ОТ=25,82 ЭМ=9,91 ОТМ=25,82 МР=0 ОБ=0											
4	4	ФЕРм 01-01-01-015	Потрузка при автомобильных перевозках металлических конструкций массой до 1 т	1 т груза	0,92	15,74	13,38	0,00	207,80	56,06	121,99	0,00	0,30	0,28
						2,36	1,76				41,81		0,15	0,14

НР=30,4%=29,751910912 руб

		Индексы	ОТ=25,82 ЭМ=9,91 ОТМ=25,82 МР=0 ОБ=0											
5	5	ФЕРм 01-01-02-015	Разгрузка при автомобильных перевозках металлических конструкций массой до 1 т	1 т груза	0,99	15,74	13,38	0,00	223,61	60,33	131,27	0,00	0,30	0,30
						2,36	1,76				44,99		0,15	0,15

НР=30,4%=32,015643264 руб

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		Индексы	ОТ=25.82 ЭМ=9.91 ОТМ=25.82 МР=0 ОБ=0											
6	6	ФЕРм 01-01-02-015	Разгрузка при автомобильных перевозках металлических конструкций массой до 1 т	1 т груза	0,92	15,74	13,38	0,00	207,80	56,06	121,99	0,00	0,30	0,28
						2,36	1,76				41,81		0,15	0,14

НР =30,4% =29.751910912 руб

		Индексы	ОТ=25.82 ЭМ=9.91 ОТМ=25.82 МР=0 ОБ=0											
7	7	ФЕРм 03-01-03-005	Перевозка грузов III класса автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 15 т на расстояние до 5 км	1 т груза	0,99	15,45	15,45	0,00	151,58	0,00	151,58	0,00	0,00	0,00
						0,00	0,00				0,00		0,00	0,00

НР =30,4% =0 руб

		Индексы	ОТ=25.82 ЭМ=9.91 ОТМ=25.82 МР=0 ОБ=0											
8	8	ФЕРм 03-01-03-005	Перевозка грузов III класса автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 15 т на расстояние до 5 км	1 т груза	0,92	15,45	15,45	0,00	140,86	0,00	140,86	0,00	0,00	0,00
						0,00	0,00				0,00		0,00	0,00

НР =30,4% =0 руб

		Индексы	ОТ=25.82 ЭМ=9.91 ОТМ=25.82 МР=0 ОБ=0											
Итого по разделу "Раздел 1. Электромонтажные работы"									24 854,63	11 046,98	9 507,76	0,00		44,69
		Прямые затраты							20 554,74					
		Оплата труда рабочих							11 046,98					
		Машины и механизмы							6 410,36					
		Оплата труда машинистов							3 097,40					
		Материалы							0,00					
		Накладные расходы							4 299,89					
		Итого по разделу							24 854,63					

Раздел 2. Раздел 2. Материал

9	9	Трансформатор силовой ТМГ 250/10/0.4	шт.	1	300 537,50	0,00	300 537,50	300 537,50	0,00	0,00	300 537,50	0,00	0,00	0,00
---	---	--------------------------------------	-----	---	------------	------	------------	------------	------	------	------------	------	------	------

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
						0,00	0,00				0,00		0,00	0,00
Итого по разделу "Раздел 2. Материал"														
			Прямые затраты						300 537,50		0,00			0,00
			Материалы						300 537,50					
			Итого по разделу						300 537,50					
			Итого по всем разделам						325 392,13					
			В том числе (справочно)											
			Прямые затраты						321 092,24					
			Оплата труда рабочих						11 046,98					
			Машины и механизмы						6 410,36					
			Оплата труда машинистов						3 097,40					
			Материалы						300 537,50					
			Фонд оплаты труда (справочно)						14 144,38					
			Накладные расходы						4 299,89					
			Дополнительные транспортные расходы						189,64					
			Всего по акту						325 581,77					

Сумма прописью: Триста двадцать пять тысяч пятьсот восемьдесят один рубль 77 копеек

(325 581,77)

Составил: инженер ПТО



(А.А. Муратпин)



(Д.И. Пантарев)