

Форма по ОКУД	Код
	0322005

Заказчик: \_\_\_\_\_

Получатель: \_\_\_\_\_

Стройка: \_\_\_\_\_

Объект: \_\_\_\_\_

г. Чернушка

наименование, адрес

организация, адрес, телефон, факс

МУП "ЧКЭС"

организация, адрес, телефон, факс

Реконструкция ВЛ 10 кВ фил.№1-10 кВ, фил.№9-10 кВ ПС «Чернушка» участок от опоры №9 до РП№5

Вид деятельности по ОКДП

Договор подряда (контракт)

номер

дата

Вид операции

Номер документа	Дата составления
1	01.08.2022

Отчетный период	
с	по
01.07.2022	31.07.2022

АКТ о приеме выполненных работ № 2

Сметная(договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (контрактом): 324510.32

С использованием: СНБ ФЕР-2001 (Ред.2017г.) от 2018.01.10 в ценах 2000/01

С использованием:															СНБ ФЕР-2001 (Ред.2017г.) от 2018.01.10 в ценах 2000/01														
№ пп	№ поз. по см.	Шифр норматива	Наименование работ и затрат, материалов, изделий и конструкций	Ед. изм.	Кол-во единиц	Ст-ть ед., руб.				Общая стоимость, руб.					Затраты труда рабочих-строителей, чел.ч														
						ВСЕГО	экспл. машин	материалы	с НР и СП	основной з/пл	экспл. ма-шин	материалы	на ед.	машинов	всего														
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15															

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----

Раздел 1. Раздел 1. В.Л.10 кВ

1	1	ФЕРм 08-02-305-04	Траверса на опоре	шт	1	6,22	5,04	0,00	95,06	30,98	49,95	0,00	0,13	0,05
						1,18	0,61				15,49		0,05	

КОТ=0.315, КЭМ=0.3, КОТМ=0.3, КМР=0, КОБ=0, КЭТ=0.315, КЭТМ=0.3, НР=30.4%=14.13 руб

		О.П. ч.8, п.1.8.3.1	ПЗ=1, ОТ=1.05, ЭМ=1, ОТМ=1, МР=1, ОБ=1, ЗТ=1.05, ЗТМ=1											
		Демонтаж. МДС81-37.2004п.3.2.	ПЗ=1, ОТ=0.3, ЭМ=0.3, ОТМ=0.3, МР=0, ОБ=0, ЗТ=0.3, ЗТМ=0.3											

		Индекс III кв. 2022 г.	ОТ=25.82 ЭМ=9.91 ОТМ=25.82 МР=0 ОБ=0											
2	2	ФЕРм 08-02-305-04	Траверса на опоре	шт	1	20,83	16,80	0,08	313,50	100,70	166,49	0,00	0,43	0,15
						3,95	2,03				51,64		0,15	

КОТ=1.05, КЭТ=1.05, НР=30.4%=46.31 руб

		О.П. ч.8, п.1.8.3.1	ПЗ=1, ОТ=1.05, ЭМ=1, ОТМ=1, МР=1, ОБ=1, ЗТ=1.05, ЗТМ=1											
		Индекс III кв. 2022 г.	ОТ=25.82 ЭМ=9.91 ОТМ=25.82 МР=0 ОБ=0											
3	3	ФЕРм 08-02-305-01	Хомут на опоре	шт	1	32,59	30,24	0,04	406,17	59,39	299,68	0,00	0,25	0,27
						2,31	3,65				95,53		0,27	

КОТ=1.05, КЭТ=1.05, НР=30.4%=47.1 руб

		О.П. ч.8, п.1.8.3.1	ПЗ=1, ОТ=1.05, ЭМ=1, ОТМ=1, МР=1, ОБ=1, ЗТ=1.05, ЗТМ=1											
		Индекс III кв. 2022 г.	ОТ=25.82 ЭМ=9.91 ОТМ=25.82 МР=0 ОБ=0											
4	4	ФЕРм 08-01-052-01	Изолятор опорный напряжением до 10 кВ, количество точек крепления 1	шт	95	8,21	2,05	0,81	19 260,84	13 121,72	1 927,20	0,00	0,56	52,77
						5,35	0,30				733,29		0,02	2,19

КОТ=1.2075, КЭМ=1.15, КОТМ=1.15, КЭТ=1.2075, КЭТМ=1.15, НР=30.4%=4211.92 руб

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		МДС 81-35.2004 пр.1 т.1 п.8.	ПЗ=1 , OT=1.15 , ЭМ=1.15 , OTM=1.15 , МР=1 , ОБ=1 , ЗТ=1.15 , ЗТМ=1.15											
		О.П. ч.8, п.1.8.3.1	ПЗ=1 , OT=1.05 , ЭМ=1 , OTM=1 , МР=1 , ОБ=1 , ЗТ=1.05 , ЗТМ=1											
		Индексы III кв. 2022 г.	OT=25.82 ЭМ=9.91 OTM=25.82 МР=0 ОБ=0											
5	5	ФЕР 33-04-009-06	Подвеска проводов ВЛ 6-10 кВ в населенной местности сечением свыше 35 мм2 с помощью механизмов, (3 провода) при 10 опорах на км линии	км	0,433	3 296,54	2 266,05	404,59	19 959,52	6 997,22	9 723,69	0,00	65,81	28,50
						625,90	326,98				3 656,11		29,03	12,57
КОТ=1.15, КЭМ=1.15, КОТМ=1.15, КЗТ=1.15, КЗТМ=1.15, НР=30.4%=3238.61 руб														
		МДС 81-35.2004 пр.1 т.1 п.8.	ПЗ=1 , OT=1.15 , ЭМ=1.15 , OTM=1.15 , МР=1 , ОБ=1 , ЗТ=1.15 , ЗТМ=1.15											
		Индексы III кв. 2022 г.	OT=25.82 ЭМ=9.91 OTM=25.82 МР=0 ОБ=0											
6	6	ФЕР 33-04-040-03	Демонтаж 3-х проводов ВЛ 6-10 кВ с одной опоры	шт	32	70,02	50,11	0,00	38 993,94	16 457,67	15 889,50	0,00	2,33	74,70
						19,92	6,54				5 406,71		0,63	20,24
КОТ=1.15, КЭМ=1.15, КОТМ=1.15, КЗТ=1.15, КЗТМ=1.15, НР=30.4%=6646.77 руб														
		МДС 81-35.2004 пр.1 т.1 п.8.	ПЗ=1 , OT=1.15 , ЭМ=1.15 , OTM=1.15 , МР=1 , ОБ=1 , ЗТ=1.15 , ЗТМ=1.15											
		Индексы III кв. 2022 г.	OT=25.82 ЭМ=9.91 OTM=25.82 МР=0 ОБ=0											
7	7	ФЕРм 08-02-472-07	Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из полосовой стали сечением 160 мм2	100 м	0,24	913,45	82,40	589,29	2 162,18	1 497,56	196,02	0,00	25,72	6,17
						241,77	7,22				43,89		0,58	0,14
КОТ=1.2075, КЭМ=1.15, КОТМ=1.15, КЗТ=1.2075, КЗТМ=1.15, НР=30.4%=468.6 руб														
		О.П. ч.8, п.1.8.3.1	ПЗ=1 , OT=1.05 , ЭМ=1 , OTM=1 , МР=1 , ОБ=1 , ЗТ=1.05 , ЗТМ=1											



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		МДС 81-35.2004 пр.1 т.1 п.8.	ПЗ=1 , ОТ=1.15 , ЗМ=1.15 , ОТМ=1.15 , МР=1 , ОБ=1 , ЗТ=1.15 , ЗТМ=1.15											
		Индекс III кв. 2022 г.	ОТ=25.82 ЗМ=9.91 ОТМ=25.82 МР=0 ОБ=0											
8	8	ФЕР 33-04-030-02	Установка разрядников вручную	КОМПЛИ	3	66,42	16,63	2,93	5 297,38	3 630,29	494,41	0,00	5,29	15,87
						46,86	2,93				227,22		0,25	0,76
КОТ=1.2075 , КЗМ=1.15 , КОТМ=1.15 , КЗТ=1.2075 , КЗТМ=1.15 , НР =30.4% =1172.68 руб														
		О.П. ч.8, п.1.8.3.1	ПЗ=1 , ОТ=1.05 , ЗМ=1 , ОТМ=1 , МР=1 , ОБ=1 , ЗТ=1.05 , ЗТМ=1											
		МДС 81-35.2004 пр.1 т.1 п.8.	ПЗ=1 , ОТ=1.15 , ЗМ=1.15 , ОТМ=1.15 , МР=1 , ОБ=1 , ЗТ=1.15 , ЗТМ=1.15											
		Индекс III кв. 2022 г.	ОТ=25.82 ЗМ=9.91 ОТМ=25.82 МР=0 ОБ=0											
Итого по разделу "Раздел 1. ВЛЗ-10 кВ"														
		Прямые затраты							70 642,47	41 895,53	28 746,94	0,00		178,82
		Оплата труда рабочих							41 895,5300		10 229,88			36,37
		Машины и механизмы							28 746,94					
		Оплата труда машинистов							10 229,88					
		Материалы							0,00					
		Накладные расходы							15 846,12					
		Итого по разделу							86 488,59					
Раздел 2. Раздел 2. Материалы ВЛЗ-10 кВ														
9	9	СИП 3 Ix95	М	1 330	93,57	0,00	93,57	124 443,67	0,00	0,00	124 443,67	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00					0,00		0,00	0,00
10	10	Разрядник	шт.	8	3 748,88	0,00	3 748,88	29 991,04	0,00	0,00	29 991,04	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00					0,00		0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
11	11		Вязка спиральная	шт.	46	63,93	0,00	63,93	2 940,78	0,00	0,00	2 940,78	0,00	0,00
						0,00	0,00				0,00		0,00	0,00
12	12		Зажим ответвительный 150	шт.	12	853,98	0,00	853,98	10 247,70	0,00	0,00	10 247,70	0,00	0,00
						0,00	0,00				0,00		0,00	0,00
						0,00	0,00				0,00	28 966,08	0,00	0,00
13	13		Изолятор ПС-70	шт.	66	438,88	0,00	438,88	28 966,08	0,00	0,00		0,00	0,00
						0,00	0,00				0,00		0,00	0,00
						0,00	0,00				0,00	7 588,08	0,00	0,00
14	14		Зажим натяжной НБ-2	шт.	27	281,04	0,00	281,04	7 588,08	0,00	0,00		0,00	0,00
						0,00	0,00				0,00		0,00	0,00
						0,00	0,00				0,00	4 106,19	0,00	0,00
15	15		Ушко У1-7-16	шт.	33	124,43	0,00	124,43	4 106,19	0,00	0,00		0,00	0,00
						0,00	0,00				0,00		0,00	0,00
						0,00	0,00				0,00	7 778,67	0,00	0,00
16	16		Изолятор ПДФ-20Г	шт.	29	268,23	0,00	268,23	7 778,67	0,00	0,00		0,00	0,00
						0,00	0,00				0,00		0,00	0,00
						0,00	0,00				0,00	138,67	0,00	0,00
17	17		Колпачки К-7	шт.	26	5,33	0,00	5,33	138,67	0,00	0,00		0,00	0,00
						0,00	0,00				0,00		0,00	0,00
						0,00	0,00				0,00	486,12	0,00	0,00
18	18		Скоба СК-7-1А	шт.	6	81,02	0,00	81,02	486,12	0,00	0,00		0,00	0,00
						0,00	0,00				0,00		0,00	0,00
						0,00	0,00				0,00	1 454,87	0,00	0,00
19	19		Серьга ОРО-7-16	шт.	25	58,19	0,00	58,19	1 454,87	0,00	0,00		0,00	0,00
						0,00	0,00				0,00		0,00	0,00
						0,00	0,00				0,00	661,74	0,00	0,00
20	20		Серьга СРС-7-16	шт.	11	60,16	0,00	60,16	661,74	0,00	0,00		0,00	0,00
						0,00	0,00				0,00		0,00	0,00
						0,00	0,00				0,00	1 491,00	0,00	0,00
21	21		Серьга СРС-7-16	шт.	24	62,13	0,00	62,13	1 491,00	0,00	0,00		0,00	0,00
						0,00	0,00				0,00		0,00	0,00
						0,00	0,00				0,00	473,33	0,00	0,00
22	22		Хомут Х-42	шт.	3	157,78	0,00	157,78	473,33	0,00	0,00		0,00	0,00
						0,00	0,00				0,00		0,00	0,00
						0,00	0,00				0,00	451,70	0,00	0,00
23	23		Наконечник болтовой	шт.	3	150,57	0,00	150,57	451,70	0,00	0,00		0,00	0,00
						0,00	0,00				0,00		0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
24	24		Зажим ответвительный	шт.	3	226,21	0,00	226,21	678,63	0,00	0,00	678,63	0,00	0,00
						0,00	0,00				0,00		0,00	0,00
25	25		Траверса ТМ-2001	шт.	1	2 137,59	0,00	2137,59	2 137,59	0,00	0,00	2 137,59	0,00	0,00
						0,00	0,00				0,00		0,00	0,00
26	26		Колпачки К-7	шт.	7	4,78	0,00	4,78	33,48	0,00	0,00	33,48	0,00	0,00
						0,00	0,00				0,00		0,00	0,00
27	27		Круг ф14мм	м.	18	68,06	0,00	68,06	1 225,00	0,00	0,00	1 225,00	0,00	0,00
						0,00	0,00				0,00		0,00	0,00
28	28		Хомут Х-500	шт.	3	558,89	0,00	558,89	1 676,67	0,00	0,00	1 676,67	0,00	0,00
						0,00	0,00				0,00		0,00	0,00
29	29		Траверса	шт.	3	2 095,83	0,00	2095,83	6 287,50	0,00	0,00	6 287,50	0,00	0,00
						0,00	0,00				0,00		0,00	0,00
30	30		Зажим натяжной	шт.	6	178,85	0,00	178,85	1 073,10	0,00	0,00	1 073,10	0,00	0,00
						0,00	0,00				0,00		0,00	0,00
31	31		Полоса 20х4	м.	24	61,11	0,00	61,11	1 466,67	0,00	0,00	1 466,67	0,00	0,00
						0,00	0,00				0,00		0,00	0,00
32	32		Электрод заземления	шт.	3	607,75	0,00	607,75	1 823,25	0,00	0,00	1 823,25	0,00	0,00
						0,00	0,00				0,00		0,00	0,00
Итого по разделу "Раздел 2. Материалы ВЛЗ-10 кВ"														
			Прямые затраты			237 621,53			237 621,53					
			Материалы			237 621,53			237 621,53					
			Итого по разделу			324 110,12								
			Итого по всем разделам											
			В том числе (сравочно)											
			Прямые затраты			308 264,00								



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
			Оплата труда рабочих						41 895,5300					
			Машины и механизмы						18 517,06					
			Оплата труда машинистов						10 229,88					
			Материалы						237 621,53					
			Фонд оплаты труда (справочно)						52 125,41					
			Накладные расходы						15 846,12					
			Дополнительные транспортные расходы						400,20					
			Всего по акту						324 510,32					

Сумма прописью: Триста двадцать четыре тысячи пятьсот десять рублей 32 копейки

( 324 510,32 )

Составил: инженер ПТО

(А.А. Муратшин)

Утвердил:

директор

(Д.И. Шангараев)

